


附件 7

水池水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：

填表時間：111 年 7 月 29 日

用地戶址	市 區 路 台北市 區 北安路 段 巷 弄 420 號 縣 市 街								
用戶基本資料	水池共 4 座，水塔 5 座				用戶名稱	大直高中		棟別	教學大樓 1
水池 基本資料 設置	設置地點描述： 容量（以計算式表示）： $\times \times$ = _____ 噸 （編號： 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 _____ 位置： <input checked="" type="checkbox"/> 位地面層 <input type="checkbox"/> 位地下 _____ 層 <input type="checkbox"/> 其他 _____				水塔 基本資料 設置	設置地點描述： 容量（以計算式表示）： $\times \times$ = _____ 噸 （編號： 材質： <input type="checkbox"/> 不銹鋼 <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土 <input type="checkbox"/> FRP <input type="checkbox"/> 其他 _____ 位置： <input checked="" type="checkbox"/> 位地上 _____ 層 <input type="checkbox"/> 其他 _____			
	周圍狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 設於地面（板）下 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視					周圍狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 清潔 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 與牆未隔離，部分牆面無法檢視			
	結構體狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水					結構體狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 龜裂 <input type="checkbox"/> 漏水			
	頂部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機具雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉 <input type="checkbox"/> 上方有污水管通過					頂部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 堆放機器雜物 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉			
	人孔狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高					人孔狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未密閉 <input type="checkbox"/> 蓋已生鏽、破損 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 孔緣未提高			
	溢排管狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 管線未設通氣管					溢排管狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設通氣管			
	內部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 沈水式泵浦生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他 _____					內部狀況 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 內部鋼筋裸露生鏽 <input type="checkbox"/> 內有異物 <input type="checkbox"/> 其他 _____			
採樣地點	採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	結果評估	
飲用水水質標準限值			2NTU	6.0~ 8.5	500mg/L	0.2 ~ 1.0mg/L	0.1mg/L	<input checked="" type="checkbox"/> 水質合格	
水池（清洗前）	111.07.29	09:00	0.25	7.5	66	0.25	NA	<input type="checkbox"/> 水質不合格	
水池（清洗後）	111.07.29	15:40	0.20	7.5	60	0.45	NA		
水塔（清洗前）	111.07.29	09:00	0.23	7.5	65	0.25	NA		
水塔（清洗後）	111.07.29	15:40	0.20	7.5	60	0.45	NA		
說明及建議事項	1. 檢驗數據「ND」表示未檢出、「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準、「+」表示氨氮不符合水質標準。 2. 不符水質標準應立即回報本處水質科。								
廠商建議改善事項					用戶或業主簽章	 北水質檢驗章 字第 0011 號 清 廠		教育訓練員 張玉秀	

備註：1. 每 1 個清洗之水池及水塔都需檢查並做成紀錄。（頁數：_____）

2. 本表格請製成 3 聯式，第 1 聯廠商自存、第 2 聯水處、第 3 聯用戶